

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Ciudad de México	Xochimilco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Xochimilco			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	23874210	20219231	20219231	20219231	20219231	10137011.27	10137011.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Ciudad de México	Xochimilco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Xochimilco			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	60033452	64533452	64533452	64533452	64533452	50944160.17	50944160.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (4)	FI (4)	F (4)	SF (4)	AI (4)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	R E S U L T A D O S														
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %				
							ORIGINAL (5)	MODIFICADO (6)	ALCANZADA (7)	(8)=(7/5)*100	(9)=(7/6)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	(15)=(12/10)*100	(16)=(12/11)*100	(17)=(13/10)*100	(18)=(13/11)*100	
01	02	05	01	218	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	14	14	23	164.3	164.3	23,874,210.00	19,374,210.00	19,374,210.00	9,537,392.35	9,537,392.35	81.2	100.0	39.9	49.2	
04	02	01	03	206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	100	100	129.09	129.1	129.1	38,986,671.00	25,546,781.00	25,546,781.00	23,589,106.83	23,589,106.83	65.5	100.0	60.5	92.3	
04	02	02	03	222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	3,000	3,000	15,371.14	512.4	512.4	21,046,781.00	38,986,671.00	38,986,671.00	25,533,329.05	25,533,329.05	185.2	100.0	121.3	65.5	
TOTAL												83,907,662.00	83,907,662.00	83,907,662.00	58,659,828.23	58,659,828.23					

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)

SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE EN SANTA CRUZ ACALPXCA, BARRIO LA GUADALUPITA, CALTONGO, EL MEJORAMIENTO DEL CÁRCAMO EN AMPLIACIÓN TEPEPAN, AMPLIACIÓN NATIVITAS.

APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)- LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (4)	FI (4)	F (4)	SF (4)	AI (4)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	R E S U L T A D O S															
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %					
							ORIGINAL (5)	MODIFICADO (6)	ALCANZADA (7)	(8)=(7/5)*100	(9)=(7/6)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	(15)=(12/10)*100	(16)=(12/11)*100	(17)=(13/10)*100	(18)=(13/11)*100		
01	02	05	01	218	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	14	14	23	164.3	164.3	-	845,021.00	845,021.00	-	-	100.0	100.0	100.0	-		
TOTAL													-	845,021.00	845,021.00	-	-					

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)

NO SE REALIZARON TRABAJOS CON RECURSOS DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)- LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL