

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO (CICLO) APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PRIORITARIA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	4	DIF200301773050	Proyecto de inversión	7300000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7300000.0, modificado:7300000.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DALIA EN XOCHIMILCO. - 127438	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDÍA XOCHIMILCO	127438	5	3861	3310	0	{unidad_medida:Metros, meta:1530.0, meta_modificada:da:1530.0}}	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DALIA BARRIO SAN CRISTOBAL, 16080 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO 1 ENTRE CALLEJON GERANIO Y CALLEJON DALIA, CALLE PLAZUELA SAN CRISTOBAL, DISTINTOS PUNTOS DEL BARRIO SAN CRISTOBAL, lon:-99.09932061, lat:19.26010111}}	44105	44196	7300000	7300000	7300000	6933819.3	6933819.3	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-042-20, contratista:JORGE FRANCISCO GENCH, convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:2.429480793E7, importe_modificado:2.429480793E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{773050/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200301773287	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHIMILCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO O AMPLIACIÓN NATIVITAS - 126185	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDÍA XOCHIMILCO	126185	5	1847	1638	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:da:600.0}}	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA XOCHITL COLONIA AMPLIACION NATIVITAS, 16459 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE 25 DE FEBRERO, CALLE FLOR CALLE FLOR Y TEREPAN, lon:-99.08648994, lat:19.23350953}}	44105	44196	2000000	2000000	2000000	1885707	1885707	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-042-20, contratista:JORGE FRANCISCO GENCH, convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:2.429480793E7, importe_modificado:2.429480793E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{773287/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200301772987	Proyecto de inversión	6200000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200000.0, modificado:6200000.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA MALAGUA (AMPLIACIÓN SAN MARCOS NORTE) EN XOCHIMILCO. - 127303	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDÍA XOCHIMILCO	127303	5	3982	3531	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:2220.0, meta_modificada:da:2220.0}}	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA MALAGUA COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS NORTE, 16038 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE TABACHINES Y CERRADA MALAGUA, CALLE OLIVOS A UN COSTADO DE LA LAGUNA DEL TORO, lon:-99.11023343, lat:19.27004799}}	44105	44196	6200000	6200000	6200000	6199453.6	6199453.6	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-042-20, contratista:GRUPO ADARBE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A. DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.068351299E7, importe_modificado:1.068351299E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{772987/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200301773046	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRUELOS ASENTAMIENTO O SANTA CRUZ XOCHITEPEC EN XOCHIMILCO. - 127421	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDÍA XOCHIMILCO	127421	5	1948	1723	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:da:700.0}}	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CIRUELOS PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 16190 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AV. XOCHIMILCO Y AV. COMERCIO, lon:-99.12814461, lat:19.25899024}}	44105	44196	3000000	3000000	3000000	2998117	2998117	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-042-20, contratista:JORGE FRANCISCO GENCH, convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:2.429480793E7, importe_modificado:2.429480793E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{773046/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200301772725	Proyecto de inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL NACIONAL AMERICAMECA ASENTAMIENTO O CALVEQUITA EN XOCHIMILCO. - 126641	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDÍA XOCHIMILCO	126641	5	720	638	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:da:150.0}}	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CANAL NACIONAL AMERICAMECA COLONIA CALVEQUITA, 16750 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE MIXCALCO Y AVENIDA DE LA MONERA, AVENIDA DIVISION DEL NORTE EN LOS LIMITES DE LA ALCALDÍA, lon:-99.10688108, lat:19.26364822}}	44114	44196	5000000	5000000	5000000	4749537.9	4749537.9	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-042-20, contratista:JORGE FRANCISCO GENCH, convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:2.429480793E7, importe_modificado:2.429480793E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{772725/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200301773031	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CANAL NACIONAL ASENTAMIENTO O SAN GREGORIO ATAPULCO EN XOCHIMILCO. - 127401	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDÍA XOCHIMILCO	127401	5	2043	1817	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:da:400.0}}	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CANAL NACIONAL PUEBLOS SAN GREGORIO ATAPULCO, 16600 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CALTONICO, CERRADA FRANCISCO ZARCO AL SUR DE LA CIENEGA SAN GREGORIO ATAPULCO, lon:-99.04958185, lat:19.25168828}}	44105	44196	2000000	2000000	2000000	1999231	1999231	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-042-20, contratista:JORGE FRANCISCO GENCH, convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:2.429480793E7, importe_modificado:2.429480793E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{773031/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200301778639	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XOCHIMILCO LOCALIDAD XOCHIMILCO. - 137227	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDÍA XOCHIMILCO	137227	5	610	495	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:da:700.0}}	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA NUEVO LEON BARRIO CALTONICO, 16090 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLEJON QUINTO NUEVO LEON, CALLE APAPATLAS CERCA DEL CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO, lon:-99.08165151, lat:19.25827768}}	44119	44196	1000000	1000000	1000000	956822.11	956822.11	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-042-20, contratista:INOAVAGUA, convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:3.323778.48, importe_modificado:3.323778.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{778639/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200301776513	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XOCHIMILCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO O SAN GREGORIO ATAPULCO. - 134773	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDÍA XOCHIMILCO	134773	5	825	742	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:da:1200.0}}	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA ACUEDUCTO COLONIA SAN GREGORIO ATAPULCO, 16600 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CALCONTE Y AVENIDA SAN PEDRO ATOPAN, AVENIDA MEXICO PARELELA A AV. BELSARIO DOMINGUEZ, lon:-99.04312846, lat:19.25448511}}	44105	44196	2000000	2000000	2000000	0	0	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-042-20, contratista:PREZY RAMIREZ CONSTRUCCIONES SERVICIOS S.A. DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.399339491E7, importe_modificado:1.399339491E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{776513/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200301776098	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:3500000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XOCHIMILCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO O SAN CRISTOBAL. - 134237	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDÍA ALVARO XOCHIMILCO	134237	5	545	450	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:da:1200.0}}	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DALIA BARRIO SAN CRISTOBAL, 16080 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO 1 ENTRE AVENIDA NUEVO LEON Y CALLEJON GERANIO, CALLE VIOLETA EN DISTINTOS CALLEJONES DEL BARRIO SAN CRISTOBAL, lon:-99.09004937, lat:19.26379511}}	44105	44196	3500000	3500000	3500000	3495885.7	3495885.7	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-042-20, contratista:PREZY RAMIREZ CONSTRUCCIONES SERVICIOS S.A. DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.399339491E7, importe_modificado:1.399339491E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{776098/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO (CICLO) APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PRIORITARIA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	DIF20030176175	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XOCHIMILCO LOCALIDAD XOCHIMILCO ASENTAMIENTO O SANTA MARÍA TEPEPAN - 134346	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	134346	5	639	585	0	lineales, meta:1000.0, meta_modifica da:1000.0}	{meta1: {unidad_medid a:Metros	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE CLAUHTEMOC COLONIA SANTA MARIA TEPEPAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE ARENAL Y PRIVADA CLAUHTEMOC, CALLE NIÑOS HÉROES A UN COSTADO DEL CLUB ALEMÁN, lon:-99.13791051, lat:19.28022096}}	44105	44196	1500000	1500000	1500000	1405768.4	1405768.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-043-20, contratista:PEREZ Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES SERVICIOS S.A. DE C.V., convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.3993394917, importe_modificado:1.3993394917}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:0.0}}	(1776175/proyecto_NINICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200301776532	Proyecto de inversión	4141587	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141587.0, modificado:4141587.0}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XOCHIMILCO LOCALIDAD XOCHIMILCO ASENTAMIENTO O XALTOCAN - 134791	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	134791	5	913	775	0	lineales, meta:3500.0, meta_modifica da:3500.0}	{meta1: {unidad_medid a:Metros	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA HERMENEGILDO GALLANA BARRIO XALTOCAN, 16090 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MERCADO, CALLE GARDENIA PARALELA A CAMINO A NATIVITAS, lon:-99.10499993, lat:19.25572449}}	44105	44196	4141587	4141587	4141587	4141587	4011455	4011455	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-045-20, contratista:INOVAGUA, convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:3323778.48, importe_modificado:3323778.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-AD-051-20, contratista:INOVAGUA, convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:3016816.0, importe_modificado:3016816.0}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:0.0}}	(1776532/proyecto_NINICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200301776546	Proyecto de inversión	7000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:5931770.6}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XOCHIMILCO LOCALIDAD XOCHIMILCO ASENTAMIENTO O SAN LUCAS XOCHIMANCA - 134808	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	134808	5	923	796	0	lineales, meta:5500.0, meta_modifica da:5500.0}	{meta1: {unidad_medid a:Metros	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE I. RAMIREZ COLONIA SAN LUCAS XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA MONTE CARMELO, CALLE MONTE ALTO MONTE CARMELO DE GUADALUPE I. RAMIREZ A MONTE ALTO, lon:-99.10827037, lat:19.24417422}}	44105	44196	5931770.6	5931770.6	5931770.6	5931770.6	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-043-20, contratista:PEREZ Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES SERVICIOS S.A. DE C.V., convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.3993394917, importe_modificado:1.3993394917}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:0.0}}	(1776546/proyecto_NINICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200301776549	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XOCHIMILCO LOCALIDAD XOCHIMILCO ASENTAMIENTO O SAN LUIS TLAXIALTÉMALCO - 134810	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	134810	5	819	681	0	lineales, meta:2000.0, meta_modifica da:2000.0}	{meta1: {unidad_medid a:Metros	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE COLONIA SAN LUIS TLAXIALTÉMALCO, 16030 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE FLUORICLOR Y AVENIDA DE MAYO, AVENIDA BELSARIADO DOMINGUEZ PARALELA A AVENIDA DE LAS TORRES, lon:-99.03755308, lat:19.25145283}}	44105	44196	4000000	4000000	4000000	3845766.1	3845766.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-044-20, contratista:ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:3987036.13, importe_modificado:3987036.13}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:0.0}}	(1776549/proyecto_NINICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200301778683	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XOCHIMILCO LOCALIDAD XOCHIMILCO ASENTAMIENTO O SANTA CRUZ XOCHITEPEC - 137272	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	137272	5	584	465	0	lineales, meta:800.0, meta_modifica da:800.0}	{meta1: {unidad_medid a:Metros	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE COMERCIO COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 16300 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA XOCHIMILCO Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE INDUSTRIA PARALELA A AVENIDA ACUEDUCTO, lon:-99.11105978, lat:19.25630227}}	44119	44196	1200000	1200000	1200000	1178635.9	1178635.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-045-20, contratista:INOVAGUA, convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:3323778.48, importe_modificado:3323778.48}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:0.0}}	(1778683/proyecto_NINICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200401816329	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA COLONIA CERRILLOS TERCERA SECCIÓN, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO - 143926	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	143926	5	648	537	0	lineales, meta:95.0, meta_modifica da:95.0}	{meta1: {unidad_medid a:Metros	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE JACARANDA COLONIA CERRILLOS TERCERA SECCIÓN, 16780 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CERRADA MARTINES DE RIO BLANCO EL POZO DE ABSORCIÓN DE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JACARANDA ESQUINA, lon:-99.01848254, lat:19.24943509}}	44136	44196	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-041-20, contratista:GRUPO ADARTE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A. DE C.V., convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.0683512997, importe_modificado:1.0683512997}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:0.0}}	(1816329/proyecto_NINICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200401816338	Proyecto de inversión	2650000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:2650000.0}}	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN XOCHIMILCO LOCALIDAD XOCHIMILCO ASENTAMIENTO O SANTA MARÍA NATIVITAS - 143934	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	143934	5	809	638	0	lineales, meta:134.0, meta_modifica da:134.0}	{meta1: {unidad_medid a:Otros,	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO I. MADRERO COLONIA SANTA MARÍA NATIVITAS, 16450 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE TEPEYELA Y CALLE CAMINO VIEJO A SANTA CRUZ AV. BENITO JUAREZ Y CAMINO VIEJO A SAN LORENZO ATEMOMAYA, lon:-99.09125658, lat:19.24503668}}	44136	44196	2650000	2650000	2650000	2650000	2650000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-041-20, contratista:GRUPO ADARTE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A. DE C.V., convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.0683512997, importe_modificado:1.0683512997}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	(1816338/proyecto_NINICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200401816346	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN XOCHIMILCO LOCALIDAD XOCHIMILCO ASENTAMIENTO O SANTA CRUZ XOCHITEPEC - 143940	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	143940	5	515	462	0	lineales, meta:8.0, meta_modifica da:8.0}	{meta1: {unidad_medid a:Otros,	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE EDOO COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 16100 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA COMERCIO Y CALLE XOCHIMILCO PARALELA A AVENIDA XOCHITEPEC, lon:-99.13096322, lat:19.2568796}}	44136	44196	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-041-20, contratista:GRUPO ADARTE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A. DE C.V., convocaante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.0683512997, importe_modificado:1.0683512997}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	(1816346/proyecto_NINICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO (GLD)AL APROBADA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PRIORITARIA PRIVATIVO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	4	DIF200401816359	Proyecto de Inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECA NICO DE CARCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS UBICADOS EN ASENTAMIENTO O LA ASUNCIÓN ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 143949	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	143949	5	523	465	0	{meta1: {unidad_medid a:Metros, meta:8.0, meta_modifica da:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE TENYOA COLONIA LA ASUNCIÓN, 3640 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE INFERNO Y CALLE 1 BODOQUEPA. LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TENYOA BODOQUEPA E INFERNO EN LA COLONIA ASUNCIÓN DE LA LOCALIDAD D, lon:-99.10386618, lat:19.26994571}}	44136	44196	3000000	3000000	3000000	2846650.8	2846650.8	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-047.20, contratista:OSIDROS Y CAMINOS MEXICANOS S.A. DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:7996903.85, importe_modificado:7996903.85}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	{unidad_medid a:Otros, avance:0.0}	{816359/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401816361	Proyecto de Inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	REHABILITACION DE ESCUCLA N DE ESCUCLA YUCATAN EN BARRIO TLACADPA, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 143950	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	143950	5	912	856	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:4.0, meta_modifica da:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE YUCATAN BARRIO LA YUCATAN Y LA ESCUCLA SE UBICA EN EL CANAL NACIONAL EN LA CALLE YUCATAN ESQUINA CON SEGUNDA PRIVADA DE YUCATAN. EL, lon:-99.10515198, lat:19.26895162}}	44136	44196	4000000	4000000	4000000	3931849.7	3931849.7	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-046.20, contratista:FORZA ECOSISTEMAS S.A. DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:3999827.06, importe_modificado:3999827.06}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	{unidad_medid a:Otros, avance:0.0}	{816361/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401816363	Proyecto de Inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECA NICO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS, UBICADOS EN LA COLONIA SAN ISIDRO, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 143951	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	143951	5	809	642	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:4.0, meta_modifica da:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE CANAL NACIONAL AMECAMECA COLONIA SAN ISIDRO, 16739 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE 1 ZACAPAN Y CALLE DON ACUILLES SERBAN EL CARCAMO DE BOMBEO SE UBICA EN LA CALLE CANAL NACIONAL AMECAMECA ESQUINA CON CA, lon:-99.01399793, lat:19.25850956}}	44136	44196	5000000	5000000	5000000	4799900.3	4799900.3	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-047.20, contratista:OSIDROS Y CAMINOS MEXICANOS S.A. DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:7996903.85, importe_modificado:7996903.85}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	{unidad_medid a:Otros, avance:0.0}	{816363/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401817075	Proyecto de Inversión	15000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000000.0, modificado:15000000.0}}	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN XOCHIMILCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO O SAN LUCAS XOCHIMANCA. - 144755	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144755	5	55	45	0	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modifica da:855.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE MONTE ALTO COLONIA SAN LUCAS XOCHIMANCA, 16300 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE MONTE MORELOS PTE. Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA UBICADA EN LA COLONIA SAN LUCAS XOCHIMANCA EN LA CALLE MONTE , lon:-99.11284577, lat:19.24250985}}	44136	44196	1500000	1500000	1500000	1461863.9	1461863.9	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-038.20, contratista:LTEZ, S.A. DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.4651961287, importe_modificado:1.4651961287}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}	{817075/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401816728	Proyecto de Inversión	6500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}}	REHABILITACION DE REJILLAS PARA DESARENADOR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LA COLONIA SAN MATEO XALPA, EN XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO. - 144384	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144384	5	815	685	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA A TOPILEO COLONIA SAN MATEO XALPA, 18000 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE PINO Y CALZADA CARRETERA XOCHIMILCO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DONDE SE REALIZARA EL PROY, lon:-99.12176239, lat:19.22421985}}	44136	44196	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-041.20, contratista:GRUPO ADARTE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A. DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.0683512987, importe_modificado:1.0683512987}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	{unidad_medid a:Otros, avance:0.0}	{816728/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401817110	Proyecto de Inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN XOCHIMILCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO O SAN GREGORIO ATAPULCO. - 144783	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144783	5	55	45	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:187.0, meta_modifica da:187.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN GREGORIO ATAPULCO, 16600 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA CUAJATEMOC Y AVENIDA LAZARO CARDENAS. EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE LA AVENID, lon:-99.05681248, lat:19.25256265}}	44136	44196	5000000	5000000	5000000	450386.79	450386.79	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-038.20, contratista:LTEZ, S.A. DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.4651961287, importe_modificado:1.4651961287}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	{unidad_medid a:Otros, avance:0.0}	{817110/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401817118	Proyecto de Inversión	10000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.0, modificado:10000000.0}}	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN XOCHIMILCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO O XOCHIMILCO. - 144797	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144797	5	55	45	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:825.0, meta_modifica da:825.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA MEXOCHITL COLONIA XOCHIMILCO, 16430 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE MALINALI Y EL PLANTEL ESCOLAR EN LA AVENIDA CON MALINALI LA ENTRADA AL PLANTEL ES POR CALLE MEXO, lon:-99.08661037, lat:19.25009166}}	44136	44196	1000000	1000000	1000000	925843.23	925843.23	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-039.20, contratista:MEGADBRAS CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:3978918.66, importe_modificado:3978918.66}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	{unidad_medid a:Otros, avance:0.0}	{817118/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401817124	Proyecto de Inversión	12000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000000.0, modificado:12000000.0}}	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN XOCHIMILCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO O SANTIAGO TEPALCATLAP ALN. - 144809	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144809	5	55	45	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:1378.0, meta_modifica da:1378.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE RIO ANTIGUO COLONIA XOCHIMILCO, 16200 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE NUEVA Y CARRETERA XOCHIMILCO SAN PABLO, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE RIO ANTIGUO ENTRE CALLE NUEVA Y CARRETE, lon:-99.11905957, lat:19.24778116}}	44136	44196	1200000	1200000	1200000	1176054.7	1176054.7	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-038.20, contratista:LTEZ, S.A. DE C.V., convocate:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.4651961287, importe_modificado:1.4651961287}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	{unidad_medid a:Otros, avance:0.0}	{817124/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO (CICLO) APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PRIORITARIA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	DIF200401817136	Proyecto de inversión	800000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0})	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN XOCHIMILCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO 0 18 - 144823	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144823	5		55	45	0	(meta: {unidad_medid a:Otros, meta:991.83, meta_modifica da:991.83})	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA PLAN DE MUYUGUARDIA BARRIO 18, 16034 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE 1 ALAHUELTAO Y PROLONGACION AHUJOTES, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE PLAN DE MUYUGUARDIA ENTRE LAS CALLES ALAHUELTAO Y AHUE, lon:-99.1186119, lat:19.27656728}}	44136	44196	800000	800000	800000	756884.1	756884.1	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-IP-039-20, contratista:MEGAOBRAS CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:3978918.66, importe_modificado:3978918.66})	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	(1817136/proyecto _NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401816211	Proyecto de inversión	2250000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0})	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN XOCHIMILCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO O SANTA CRUZ ACALAPUCA- 143794	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	143794	5		725	580	0	(meta: {unidad_medid a:Otros, meta:96.0, meta_modifica da:96.0})	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ ACALAPUCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE PROLONGACION 2 DE ABRIL Y CALLE ACOLCOA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE ACOLCOA CARRILLO PUERTO, lon:-99.0720846, lat:19.24155842}}	44136	44196	2250000	2250000	2250000	2250000	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-IP-041-20, contratista:GRUPO ADARTE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088312997, importe_modificado:1.088312997})	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	(1816211/proyecto _NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200401817207	Proyecto de inversión	1200000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0})	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PLANTEL DE EDUCACION PRIMARIA EN XOCHIMILCO ASENTAMIENTO O LA CONCEPCIÓN TLACOAPA- 144891	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144891	5		530	420	0	(meta: {unidad_medid a:Otros, meta:125.0, meta_modifica da:125.0})	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE BENITO JUAREZ COLONIA LA CONCEPCIÓN TLACOAPA, 16000 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE TEQUISQUIAPAN Y CALLE PLAZUELA DE LA ASUNCIÓN, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES, lon:-99.1033184, lat:19.26801959}}	44136	44196	1200000	1200000	1200000	1097654.9	1097654.9	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-IP-038-20, contratista:LITEZ, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.465196123E7, importe_modificado:1.465196123E7})	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	(1817207/proyecto _NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401817215	Proyecto de inversión	1600000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0})	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN XOCHIMILCO LOCALIDAD COLONIA LA ASUNCIÓN- 144898	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144898	5		530	420	0	(meta: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modifica da:652.0})	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LA ASUNCIÓN, 16040 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE VIOLETA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES CLAVEL Y, lon:-99.1012819, lat:19.26510564}}	44136	44196	1600000	1600000	1600000	1465454	1465454	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-IP-038-20, contratista:LITEZ, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.465196123E7, importe_modificado:1.465196123E7})	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1817215/proyecto _NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401817217	Proyecto de inversión	1100000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0})	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN XOCHIMILCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO O LA ASUNCIÓN -144900	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144900	5		530	420	0	(meta: {unidad_medid a:Otros, meta:390.18, meta_modifica da:390.18})	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION EMILIANO ZAPATA COLONIA LA ASUNCIÓN, 16040 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CERRADA 2APATA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, lon:-99.10157158, lat:19.26667803}}	44136	44196	1100000	1100000	1100000	990765.9	990765.9	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-IP-038-20, contratista:LITEZ, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.465196123E7, importe_modificado:1.465196123E7})	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	(1817217/proyecto _NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401817225	Proyecto de inversión	1200000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0})	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN XOCHIMILCO LOCALIDAD XALTOCAN - 144908	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144908	5		530	420	0	(meta: {unidad_medid a:Otros, meta:1559.7, meta_modifica da:1559.7})	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE HELOTROPO BARRIO XALTOCAN, 16090 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE HELOTROPO ENTRE LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA, lon:-99.10206428, lat:19.25472639}}	44136	44196	1200000	1200000	1200000	1120597.9	1120597.9	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-IP-039-20, contratista:MEGAOBRAS CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:3978918.66, importe_modificado:3978918.66})	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	(1817225/proyecto _NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401817229	Proyecto de inversión	1500000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0})	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN XOCHIMILCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO O SANTA MARIA NATIVITAS - 144914	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144914	5		530	420	0	(meta: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modifica da:1000.0})	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE CAMINO VIEJO A SAN LORENZO PUEBLO SANTA MARIA NATIVITAS, 16450 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE LA HERBADERA Y CALLE DE LA CRUZ, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE CAMINO VIEJO A SAN LORENZO ENTRE L, lon:-99.0806251, lat:19.24233722}}	44136	44196	1500000	1500000	1500000	1372478.1	1372478.1	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-IP-039-20, contratista:LITEZ, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.465196123E7, importe_modificado:1.465196123E7})	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1817229/proyecto _NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401817235	Proyecto de inversión	1100000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0})	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN XOCHIMILCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO O SAN PEDRO - 144918	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144918	5		5360	420	0	(meta: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modifica da:1050.0})	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE MORELOS BARRIO SAN PEDRO, 16090 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE SELVA Y CALLE CUTTLAHUAC, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES CUTTLAHUAC Y SELVA. LA ENTRADA AL PLANTEL ES PO, lon:-99.10567595, lat:19.25703651}}	44136	44196	1100000	1100000	1057886.9	1057886.9	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-IP-040-20, contratista:CCDIP S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1099030.3, importe_modificado:1099030.3})	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1817235/proyecto _NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	DIF200401817240	Proyecto de inversión	2200000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0})	MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA AULAS EN XOCHIMILCO LOCALIDAD ASENTAMIENTO O SANTAGO TEPALCATLALP AN - 144925	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144925	5		620	580	0	(meta: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modifica da:1450.0})	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE CAMINO REAL A SAN MATEO PUEBLO SANTAGO TEPALCATLALPAN, 16200 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA ACUICUATCO Y CALLE LA PRESA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE CAMINO REAL A SAN MATEO ENTRE LAS CALL, lon:-99.1140268, lat:19.24616982}}	44136	44196	2200000	2200000	2200000	2013298.1	201298.1	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-IP-038-20, contratista:LITEZ, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.465196123E7, importe_modificado:1.465196123E7})	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1817240/proyecto _NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO (CICLO) APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	4	DIF200401817246	Proyecto de inversión	1400000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	MANTENIMIENTO DE SECUNDARIAS AULAS EN XOCHIMILCO LOCALIDAD O SANTA CRUZ ACALPXICA - 144932	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144932	5	620	580		{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:2104.0, meta_modificada:2104.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA 2 DE ABRIL COLONIA SANTA CRUZ ACALPXICA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN PROLONGACION 2 DE ABRIL NO HAY ENTRE CALLES NI ESQUINA, EL MAPA INDICA, lon:-99.0716449, lat:19.24120284}}	44136	44196	1400000	1400000	1400000	1326865.6	1326865.6	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU-L-OP-LP-038-20, contratista:LTEZ, S.A. DE C.V., convocado:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.465196123E7, importe_modificado:1.465196123E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(817246/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401817250	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	MANTENIMIENTO DE SECUNDARIAS AULAS EN XOCHIMILCO LOCALIDAD O SAN PEDRO - 144936	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144936	5	680	520		{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SAN PEDRO, 16090 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE SELVA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE CUITLAHUAC ENTRE LAS CALLES MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE. LA ENTRADA AL PL, lon:-99.10541659, lat:19.2573458}}	44136	44196	1200000	1200000	1200000	1170260.5	1170260.5	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU-L-OP-LP-038-20, contratista:LTEZ, S.A. DE C.V., convocado:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.465196123E7, importe_modificado:1.465196123E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(817250/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401816664	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOCALIDAD XOCHIMILCO ASENTAMIENTO O SANTIAGO TEPALCALTAPAN - 144315	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144315	5	815	685		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SANTIAGO TEPALCALTAPAN, 16200 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO AL SUR DEL P, lon:-99.12556836, lat:19.2477404}}	44136	44196	650000	650000	650000	650000	650000	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU-L-OP-LP-038-20, contratista:ADARTE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A. DE C.V., convocado:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.06835129E7, importe_modificado:1.06835129E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(816664/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401817020	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN XOCHIMILCO LOCALIDAD O SAN LORENZO ATEMOAYA - 144679	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144679	5	55	45		{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA VICENTE GUERRERO COLONIA SAN LORENZO ATEMOAYA, 16400 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE DE AGUILA Y CALLE VICENTE GUERRERO, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE CERRADA VICENTE GUERRERO ENTRE L, lon:-99.1046868, lat:19.2268211}}	44136	44196	1100000	1100000	1100000	1056116.7	1056116.7	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU-L-OP-LP-039-20, contratista:MEGADBRAS CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocado:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:3978918.66, importe_modificado:3978918.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(817020/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401817256	Proyecto de inversión	1400000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	REHABILITACION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION Y ESCUELAS EN XOCHIMILCO LOCALIDAD XOCHIMILCO ASENTAMIENTO O 18 - 144941	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	144941	5	680	520		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CANAL ALAHUELTAO BARRIO 18, 16034 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE AVENIDA PLAN DE 1 MUYUGUARDIA Y EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE CANAL ALAHUELTAO EN ESQUINA CON LA CALLE PLAN DE MUYUGUARDIA. LA ENTR, lon:-99.11784638, lat:19.27744529}}	44136	44196	1400000	1400000	1400000	1134543	1134543	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU-L-OP-LP-038-20, contratista:LTEZ, S.A. DE C.V., convocado:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.465196123E7, importe_modificado:1.465196123E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(817256/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401822238	Proyecto de inversión	1050000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	REHABILITACION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION PLUVIAL EN CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA CALVEQUITA, XOCHIMILCO. - 153804	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	153004	5	648	537		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CALVEQUITA, 16750 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE CALVARIO Y, LA ESTRUCTURA DE CAPTACION PLUVIAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA CON CALLE CALVARIO EN LA COL, lon:-99.01000846, lat:19.25121024}}	44136	44196	1050000	1050000	1050000	937367.77	937367.77	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU-L-OP-LP-041-20, contratista:GRUPO ADARTE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A. DE C.V., convocado:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.06835129E7, importe_modificado:1.06835129E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(822238/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	DIF200401821430	Proyecto de inversión	1068229.4	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068229.4, modificado:1068229.4}}	REHABILITACION DE 825 METROS DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN LUCAS XOCHIMANCA, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO. - 151141	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	151141	5	138	119		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:825.0, meta_modificada:825.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE I RAMIREZ COLONIA SAN LUCAS XOCHIMANCA, 16300 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE MONTE ALMAN Y CALLE MONTE CARMELO, CALLE MONTE CARMELO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA AVENIDA GUADALUPE I. RAMI, lon:-99.11175248, lat:19.24174632}}	44136	44196	1068229.4	1068229.4	1068229.4	0	0	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGDOU-L-OP-LP-043-20, contratista:PEREZ Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocado:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.399339491E7, importe_modificado:1.399339491E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(821430/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Periodo:	Enero-Diciembre 2020

FONDO		25P600 Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2020-Original de la URG															
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	R E S U L T A D O S												AVANCE %	
				AVANCE FÍSICO			AVANCE %		AVANCE PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(ALCANZADO / ORIGINAL)*100	(ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*(12/10)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
2	221274K016	K016 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento	289,055	289,055	276,267.728	95.6	95.6	68,324,771.00	82,074,771.00	82,074,771.00	70,255,642.76	70,255,642.76	120	100	103	86
2	221024K015	K015 Construcción de infraestructura pública	Obra	3	2	2	66.7	100.0	20,000,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	5,999,537.91	5,999,537.91	31	100	30	96
TOTAL URG									88,324,771.00	88,324,771.00	88,324,771.00	76,255,180.67	76,255,180.67				

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:
 CON ESTE FONDO SE REALIZÓ EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL Y DIVERSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.