

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	BANDO	MONTO_GLOBAL_APRO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2019		2	DIF	192021518058	Inversión	1500000	(F). (fidei_recurso_2019_venc_31, modalidad: prog_gm-4, tipo_recurso_FEDERALES (ADICIONALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0)	MEJORAMIENTO DE MODULOS SANTIAGO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DE LA HIDRA CALLE PUEL DECCES DE SEPTIEMBRE PUEBLI 2N FRANCISCO TLAN - 80220	9	Coahuila de México	18	Xochimilco	Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA KOCHIMILECO	80220	5		100	100	[meta1: Unidad_medida:Personas; meta2:0; meta_modificada:2.0]	Geot: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PUEL. 26 DE SEPTIEMBRE INTERIOR PUEBLI SAN FRANCISCO TLAN,PANPANTA, 18000 KOCHIMILECO, KOCHIMILECO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE AJUNTAMIENTO Y CALLE CONSTITUCION, SE LOCALIZA ENTRE CALLE AJUNTAMIENTO Y CALLE CONSTITUCION, lon=-98.1227746, 1 lat:19.194942131)	43654	43830	0	0	0	0	0	0	0	[meta1: Unidad_medida:Peza L_avance:0.0]	0 Sin contratos nuevos en el trimestre			En Ejecución	Validado avance
2019		2	DIF	192021518068	Inversión	1000000	(F). (fidei_recurso_2019_venc_31, modalidad: prog_gm-4, tipo_recurso_FEDERALES (ADICIONALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0)	MEJORAMIENTO DE MODULOS SANTIAGO DE LA SECUNDARIA DOCCENTOS GUACURTA JESUS HIA NITOLIO HIDRA CALLE CAMINO A SAN LORENZO 3N PUEBLO STA NA - 80271	9	Coahuila de México	18	Xochimilco	Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA KOCHIMILECO	80271	5		100	100	[meta1: Unidad_medida:Personas; meta2:0; meta_modificada:2.0]	Geot: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN LORENZO INTERIOR PUEBLO SANTA MARIA NATIVITAS, 39400 KOCHIMILECO, KOCHIMILECO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE HERADURA Y AVENIDA BUENO JUAREZ, SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE HERADURA Y AV BUENO JUAREZ, lon=-19.09485421, 1 lat:19.242999941)	43654	43830	0	0	0	0	0	0	0	[meta1: Unidad_medida:Peza L_avance:0.0]	0 Sin contratos nuevos en el trimestre			En Ejecución	Validado avance
2019		2	DIF	1920215154802	Inversión	950000	(F). (fidei_recurso_2019_venc_31, modalidad: prog_gm-4, tipo_recurso_FEDERALES (ADICIONALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:0.0)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN AMPLIACION TEPAPAN COL AMP TEPAPAN KOCHIMILECO - 112444	9	Coahuila de México	18	Xochimilco	Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA KOCHIMILECO	112444	5		100	100	[meta1: Unidad_medida:Metro cúbicos; meta2:1.0; meta_modificada:1.0]	Geot: (ov_municipio:15, localidad:111, direccion:AMPLIACION TEPAPAN INTERIOR COCDIMA AMPLIACION TEPAPAN, 30239 TEPAPAN, KOCHIMILECO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CAMINO REAL AL AJUSCO Y CAMINO REAL ALAJUSCO TEPAPAN, lon=-19.131551018, 1 lat:19.240989061)	43647	43830	3407662	3407662	3407662	0	[meta1: Eje_o_bra_obra, numero_contrato:KO-DOCCDU-OP-AD-EX-018-18, contratista:FORSA ECOSISTEMAS, S.A. DE CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/COCDIMA KOCHIMILECO, monto:3.852950627, 0 importe_modificado:3.852950627)]	[meta1: Unidad_medida:Metros lineales; meta2:0.0]	[meta2:1554882] [proy_avance:0.0]	En Ejecución	Validado avance				