

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	5	DIF190201538068	Proyecto de inversión	1000000	(FI) (scio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS DE LA SECUNDARIA JOSCEMA SOTILO ANCIAN CALLE CAMINO A SAN LORENZO SIN PUERTO STANA- 80271	9	Ciudad de Mexico	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	80271	5	100	100	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada: 2.0))	1	(geo1: (ovr_municipio:13, localidad:1, direccion:CAMINO A SAN LORENZO INTERIOR PUEBLO SANTA MARIA NATIVITAS, 16450 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE LA HERRADURA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE HERRADURA Y AV BENITO JUAREZ, lon:-99.09485421, lat:19.24209664))	43654	43830	1000000	1000000	1000000	999999	999999	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DG000-L-DPL-035-19, contratista:FORZA ECOSISTEMAS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.971592154E7, importe_modificado:1.971592154E7))	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0, PROCESO))	1538068/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	DIF190201544802	Proyecto de inversión	9500000	(FI) (scio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:7.2052683E7)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AMPLIACIÓN TEPEPAN COL AMP TEPEPAN XOCHIMILCO - 11444	9	Ciudad de Mexico	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	11444	5	100	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo1: (ovr_municipio:13, localidad:131, direccion:AMPLIACION TEPEPAN INTERIOR COLONIA AMPLIACION TEPEPAN, 16029 TEPEPAN, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CAMINO REAL AL AJUSCO Y CAMINO REAL A XOCHITEPEC, lon:-99.13518358, lat:19.2608086))	43647	43830	72052683	72052683	72052683	70644498.4	70644498.4	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DG000-L-DP-AR-EC-035-18, contratista:FORZA ECOSISTEMAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:3.8329506E7, importe_modificado:3.8329506E7))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0, PROCESO, 1534802/proyecto, FIN))	1534802/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	DIF190401583522	Proyecto de inversión	9500000	(FI) (scio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:9500000.0)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AMPLIACIÓN TEPEPAN- 124007	9	Ciudad de Mexico	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XOCHIMILCO	124007	5	100	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo1: (ovr_municipio:13, localidad:131, direccion:AMPLIACION TEPEPAN COLONIA AMPLIACION TEPEPAN, 16029 TEPEPAN, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CAMINO REAL A AJUSCO Y CAMINO REAL A XOCHITEPEC, SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO REAL A AJUSCO Y CAMINO REAL A XOCHITEPEC, lon:-99.13007885, lat:19.26611588))	43642	43830	9500000	9500000	9500000	9500000	9500000	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DG000-L-DPL-035-19, contratista:FORZA ECOSISTEMAS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.971592154E7, importe_modificado:1.971592154E7))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0, PROCESO, 1538532/proyecto, INICIO))	1538532/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	DIF190401656196	Proyecto de inversión	700000	(FI) (scio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO I MADERO NATIVITAS CENTRO DEL PUEBLO - 124339	9	Ciudad de Mexico	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	124339	5	100	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo1: (ovr_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA MARIA NATIVITAS, 16450 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y VICENTE GUERRERO, lon:-99.0912202, lat:19.24487433))	43647	43830	700000	700000	700000	700000	700000	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DG000-L-DPL-035-19, contratista:FORZA ECOSISTEMAS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.971592154E7, importe_modificado:1.971592154E7))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0, PROCESO, 1656196/proyecto, FIN))	1656196/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	DIF190201538058	Proyecto de inversión	1500000	(FI) (scio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE LA INDIA CALLE PROLD DIECESES DE SEPTIEMBRE PARRIS 9N FRANCISCO TLAN- 80220	9	Ciudad de Mexico	13	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ALCALDIA XOCHIMILCO	80220	5	100	100	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada: 2.0))	1	(geo1: (ovr_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PROLD 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR PUEBLO SAN FRANCISCO TLANEPANTLA, 16900 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CONSTITUCIÓN, SE LOCALIZA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CONSTITUCIÓN, lon:-99.12272748, lat:19.19840231))	43654	43830	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DG000-L-DPL-035-19, contratista:FORZA ECOSISTEMAS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.971592154E7, importe_modificado:1.971592154E7))	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0, PROCESO))	1538058/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
(FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)*

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Eje	FI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s														
							Físico			Índice de Cumplimiento de Metas		Presupuestal (Pesos con dos decimales)						Índice de Cumplimiento Presupuestal			
							Original (1)	Modificado (2)	Alcanzado (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	Aprobado (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)	10/6*100 = (14)	10/7*100 = (15)
01					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL						23,874,210.00	19,374,210.00	19,374,210.00	19,374,210.00	19,181,791.38	19,181,791.38					
02					DESARROLLO SOCIAL						23,874,210.00	19,374,210.00	19,374,210.00	19,374,210.00	19,181,791.38	19,181,791.38					
		05			EDUCACIÓN						23,874,210.00	19,374,210.00	19,374,210.00	19,374,210.00	19,181,791.38	19,181,791.38					
			01		EDUCACIÓN BÁSICA						23,874,210.00	19,374,210.00	19,374,210.00	19,374,210.00	19,181,791.38	19,181,791.38					
				218	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	14	23	23	164.3%	100.0%	23,874,210.00	19,374,210.00	19,374,210.00	19,374,210.00	19,181,791.38	19,181,791.38	81.2%	100.0%	80.3%	99.0%
04					HABILITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						60,033,452.00	64,533,452.00	64,533,452.00	64,533,452.00	64,162,707.04	64,162,707.04					
02					DESARROLLO SOCIAL						60,033,452.00	64,533,452.00	64,533,452.00	64,533,452.00	64,162,707.04	64,162,707.04					
		01			PROTECCIÓN AMBIENTAL						38,986,671.00	25,546,781.00	25,546,781.00	25,546,781.00	25,538,877.85	25,538,877.85					
			03		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						38,986,671.00	25,546,781.00	25,546,781.00	25,546,781.00	25,538,877.85	25,538,877.85					
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	100.000	129.090	129.090	129.1%	100.0%	38,986,671.00	25,546,781.00	25,546,781.00	25,546,781.00	25,538,877.85	25,538,877.85	65.5%	100.0%	65.5%	100.0%
		02			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						21,046,781.00	38,986,671.00	38,986,671.00	38,986,671.00	38,623,829.19	38,623,829.19					
			03		ABASTECIMIENTO DE AGUA						21,046,781.00	38,986,671.00	38,986,671.00	38,986,671.00	38,623,829.19	38,623,829.19					
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	3.000	13,377.140	13,377.140	445.9%	100.0%	21,046,781.00	38,986,671.00	38,986,671.00	38,986,671.00	38,623,829.19	38,623,829.19	185.2%	100.0%	183.5%	99.1%
TOTAL												83,907,662.00	83,907,662.00	83,907,662.00	83,907,662.00	83,344,498.42	83,344,498.42				

* Especificar el nombre del Fondo, Convenio, Subsidio o Participación

12/ LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 213206 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE, FUE FINANCIADA CON RECURSOS DE FORTAMUN, FISCALES, FAIS Y PARTICIPACIONES. SITUACIÓN POR LA CUAL SE REFLEJA EN CADA UNO DE LOS FORMATOS DE RECURSOS EN LA CUAL SE LLEVO ACABO.

12/ LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 22322 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, FUE FINANCIADA CON RECURSOS DE FORTAMUN, PARTICIPACIONES, FAIS Y FISCALES. SITUACIÓN POR LA CUAL SE REFLEJA EN CADA UNO DE LOS FORMATOS DE RECURSOS EN LA CUAL SE LLEVO ACABO.

1/ LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 251218 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, FUE FINANCIADA CON RECURSOS DE FISCAL, LIQUIDA FAIS Y FAIS. SITUACIÓN POR LA CUAL SE REFLEJA EN CADA UNO DE LOS FORMATOS DE RECURSOS EN LA CUAL SE LLEVO ACABO.

Elaboró: 
C.P. FERNANDA UGILIA MARTELL
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Autorizó: 
LIC. ERIKA LIZETH ROSALES MEDINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales

(FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)- LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL)*

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Eje	FI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s														
							Físico			Índice de Cumplimiento de Metas		Presupuestal (Pesos con dos decimales)					Índice de Cumplimiento Presupuestal				
							Original (1)	Modificado (2)	Alcanzado (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	Aprobado (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)	10/6*100 = (14)	10/7*100 = (15)
01					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL						-	845,021.00	845,021.00	845,021.00	-	-					
02					DESARROLLO SOCIAL						-	845,021.00	845,021.00	845,021.00	-	-					
	05				EDUCACIÓN						-	845,021.00	845,021.00	845,021.00	-	-					
		01			EDUCACIÓN BÁSICA						-	845,021.00	845,021.00	845,021.00	-	-					
				218	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	14	23	23	164.3%	100.0%	-	845,021.00	845,021.00	845,021.00	-	-	#,DIV/0!	100.0%	#,DIV/0!	0.0%
					TOTAL						-	845,021.00	845,021.00	845,021.00	-	-					

* Especificar el nombre del Fondo, Convenio, Subsidio o Participación.

1/ LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 251218 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, FUE FINANCIADA CON RECURSOS DE FISCAL, LIQUIDA FAIS Y FAIS, SITUACIÓN POR LA CUAL SE REFLEJA EN CADA UNO DE LOS FORMATOS DE RECURSOS EN LA CUAL SE LLEVO ACABO.

Elaboró:

C.P. FERNANDA VICILIA MARTELL
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Autorizó:

LIC. ENRIQUETA ROSALES MEDINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN