

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Anexo Financiero | | | | | | | | | | Anexo Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------|--------------|--|--|
| Código del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipos de Recursos | Programa Fondo Comunal | Programa Fondo Comunal - Ejecución | Nombre | Distribución Ejecución | Estado del Proyecto | Estado | Ciclo Naturales | Financiamiento | Modificadas | Reservas (Miles de \$) | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado | % Anual | | Reintegrado | Unidad de Medida | Producción | Avance Anual | % Avance Anualizado | |
| SP17/701003980 | Modernización, Conservación y Rehabilitación de Bungalows | 18101 | Ciudad de México | Mexicaltlan | Cobertura municipal | Apoyaciones Federales | 1012 PVAF | | | 10-Apoyaciones Federales para Estudios Preventivos y Mediciones | DELEGACION MEXICALTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,475,154 | \$1,475,154 | \$2,424,647 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financieras / Físicas: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Realizado: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN - EJECUTADO PARA EL EJERCICIO ANUAL. |
| SP17/701003984 | Modernización, Conservación y Rehabilitación de Bungalows | 22115 | Ciudad de México | Mexicaltlan | Cobertura municipal | Apoyaciones Federales | 1012 PVAF | | | 10-Apoyaciones Federales para Estudios Preventivos y Mediciones | DELEGACION MEXICALTLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$200,000 | \$200,000 | \$105,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financieras / Físicas: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Realizado: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN - EJECUTADO PARA EL EJERCICIO ANUAL. |
| SP17/701003990 | Modernización, Conservación y Rehabilitación de Bungalows | 22116 | Ciudad de México | Mexicaltlan | Cobertura municipal | Apoyaciones Federales | 1012 PVAF | | | 10-Apoyaciones Federales para Estudios Preventivos y Mediciones | DELEGACION MEXICALTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,472,292 | \$2,472,292 | \$1,854,219 | \$1,454,135 | \$1,454,135 | \$1,454,135 | \$1,454,135 | \$1,454,135 | 47.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 51.00 | Financieras / Físicas: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Realizado: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN - EJECUTADO PARA EL EJERCICIO ANUAL. |
| SP17/701003991 | Modernización, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial | 22117 | Ciudad de México | Mexicaltlan | Cobertura municipal | Apoyaciones Federales | 1012 PVAF | | | 10-Apoyaciones Federales para Estudios Preventivos y Mediciones | DELEGACION MEXICALTLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$4,221,924 | \$4,221,924 | \$4,844,197 | \$4,442,984 | \$4,442,984 | \$4,442,984 | \$4,442,984 | 74.43 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 58.00 | Financieras / Físicas: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Realizado: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN - EJECUTADO PARA EL EJERCICIO ANUAL. | |
| SP17/701003994 | Modernización, Conservación y Rehabilitación de Viviendas Precomercializadas | 22118 | Ciudad de México | Mexicaltlan | Cobertura municipal | Apoyaciones Federales | 1012 PVAF | | | 10-Apoyaciones Federales para Estudios Preventivos y Mediciones | DELEGACION MEXICALTLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,922,410 | \$2,922,410 | \$1,517,708 | \$149,923 | \$149,923 | \$149,923 | \$149,923 | 4.40 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financieras / Físicas: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Realizado: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN - EJECUTADO PARA EL EJERCICIO ANUAL. | |
| SP17/701003998 | Modernización, Conservación y Observación de Bungalows Urbanos | 22119 | Ciudad de México | Mexicaltlan | Cobertura municipal | Apoyaciones Federales | 1012 PVAF | | | 10-Apoyaciones Federales para Estudios Preventivos y Mediciones | DELEGACION MEXICALTLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$4,350,447 | \$4,350,447 | \$4,744,145 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financieras / Físicas: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Realizado: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN - EJECUTADO PARA EL EJERCICIO ANUAL. |
| SP17/701003999 | Modernización, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos | 24212 | Ciudad de México | Mexicaltlan | Cobertura municipal | Apoyaciones Federales | 1012 PVAF | | | 10-Apoyaciones Federales para Estudios Preventivos y Mediciones | DELEGACION MEXICALTLAN | Deporte | En Ejecución | 2017 | \$22,941,487 | \$22,941,487 | \$17,221,115 | \$9,959,965 | \$9,959,965 | \$9,959,965 | \$9,959,965 | 43.38 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 30.00 | Financieras / Físicas: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Realizado: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN - EJECUTADO PARA EL EJERCICIO ANUAL. | |
| SP17/701004001 | Observación y Regulación de Infraestructura Cultural | 24213 | Ciudad de México | Mexicaltlan | Cobertura municipal | Apoyaciones Federales | 1012 PVAF | | | 10-Apoyaciones Federales para Estudios Preventivos y Mediciones | DELEGACION MEXICALTLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$3,700,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financieras / Físicas: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Realizado: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN - EJECUTADO PARA EL EJERCICIO ANUAL. |
| SP17/701004003 | Modernización, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural | 24214 | Ciudad de México | Mexicaltlan | Cobertura municipal | Apoyaciones Federales | 1012 PVAF | | | 10-Apoyaciones Federales para Estudios Preventivos y Mediciones | DELEGACION MEXICALTLAN | Cultura y Turismo | En Ejecución | 2017 | \$10,730,057 | \$10,730,057 | \$4,447,143 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 0.00 | Financieras / Físicas: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Realizado: EJECUTADO PARA EL EJERCICIO ANUAL. |
| SP17/701004004 | Fomento de Actividades Culturales | 24215 | Ciudad de México | Mexicaltlan | Cobertura municipal | Apoyaciones Federales | 1012 PVAF | | | 10-Apoyaciones Federales para Estudios Preventivos y Mediciones | DELEGACION MEXICALTLAN | Transporte y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$4,431,949 | \$4,431,949 | \$1,475,977 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financieras / Físicas: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Realizado: EJECUTADO PARA EL EJERCICIO ANUAL. |
| SP17/701004005 | Modernización, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa | 25116 | Ciudad de México | Mexicaltlan | Cobertura municipal | Apoyaciones Federales | 1012 PVAF | | | 10-Apoyaciones Federales para Estudios Preventivos y Mediciones | DELEGACION MEXICALTLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$4,724,141 | \$4,724,141 | \$12,143,184 | \$12,143,184 | \$12,143,184 | \$12,143,184 | \$12,143,184 | 41.47 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 40.00 | Financieras / Físicas: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Realizado: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN - EJECUTADO PARA EL EJERCICIO ANUAL. | |
| SP17/701004007 | Modernización, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social | 26120 | Ciudad de México | Mexicaltlan | Cobertura municipal | Apoyaciones Federales | 1012 PVAF | | | 10-Apoyaciones Federales para Estudios Preventivos y Mediciones | DELEGACION MEXICALTLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$700,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financieras / Físicas: METAS EN PROCESO DE REALIZACIÓN / Realizado: EJECUTADO PARA EL EJERCICIO ANUAL. |
| SP17/701004010 | Modernización, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial | 22117-2 | Ciudad de México | Mexicaltlan | Cobertura municipal | Apoyaciones Federales | 1012 PVAF | | | 10-Apoyaciones Federales para Estudios Preventivos y Mediciones | DELEGACION MEXICALTLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$1,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financieras / Físicas / Realizado |