

| Ciudad de México | | | | | | | | | | | | | Año Financiero | | | | | | | | | | Año Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--|--------------|--------------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | Año | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Reasignado (Iniciativa) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Salvaguarda | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa | Fondo Convencional | | | | | | | | | | | | | | | | | Programa Fondo Convencional - Específico | | | | |
| RFPI416010429176 | Rehabilitación del Sistema de Drenaje de las Calles de la Demarcación. | 020164010 | Ciudad de México | Xochimilco | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Xochimilco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$10,969,700 | \$11,747,108 | \$11,747,108 | \$11,747,108 | \$11,747,108 | \$11,747,108 | \$11,747,108 | 2293,555 | 1293,555 | 2.14 | 00 | Kilometro | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registro: Proyecto realizado con recursos de diferentes fuentes de financiamiento situación que se ve reflejada en la meta alcanzada. - EJERCIDO: Para el siguiente nivel. | |
| RFPI416010429180 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos. | 020164002 | Ciudad de México | Xochimilco | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Xochimilco | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$0,000,000 | \$0,300,000 | \$0,300,000 | \$0,300,000 | \$0,300,000 | \$0,300,000 | \$0,300,000 | \$0,300,000 | \$4,456,434 | \$4,456,434 | 94.05 | 00 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registro: EJERCIDO: Para el siguiente nivel. |
| RFPI416010429183 | Trabajo de Mantenimiento a Mercados Públicos | 020164011 | Ciudad de México | Xochimilco | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Xochimilco | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$0,797,510 | \$0,297,510 | \$0,297,510 | \$0,297,510 | \$0,297,510 | \$0,297,510 | \$0,297,510 | \$0,297,510 | \$8,153,595 | \$8,153,595 | 87.70 | 00 | Mobiliario y equipo | 0 | 0.00 | 34.00 | Financieras / Físicas / Registro: EJERCIDO: Para el siguiente nivel. |
| RFPI416010429204 | Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Drenaje Urbano | 221219 | Ciudad de México | Xochimilco | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Xochimilco | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$4,805,000 | \$1,134,714 | \$1,134,714 | \$1,134,714 | \$1,134,714 | \$1,134,714 | \$1,134,714 | \$1,134,714 | \$50,542 | \$50,542 | 48.54 | 00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registro: Proyecto realizado con recursos de diferentes fuentes de financiamiento situación que se ve reflejada en la meta alcanzada. - EJERCIDO: Para el siguiente nivel. |
| RFPI416010429220 | Obra para la Ejecución de Las Propuestas Contingencias Al Desapropio del Odepa. | 020164001 | Ciudad de México | Xochimilco | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Xochimilco | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$35,701,707 | \$14,501,022 | \$14,501,022 | \$14,501,022 | \$14,501,022 | \$14,501,022 | \$14,501,022 | \$14,501,022 | \$12,830,722 | \$12,830,722 | 88.48 | 00 | Mobiliario y equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registro: Proyecto realizado con recursos de diferentes fuentes de financiamiento situación que se ve reflejada en la meta alcanzada. - EJERCIDO: Para el siguiente nivel. |
| RFPI416010429279 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural. | 020164007 | Ciudad de México | Xochimilco | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Xochimilco | Cultura y Turismo | En Ejecución | 2016 | \$10,457,790 | \$13,035,157 | \$13,035,157 | \$13,035,157 | \$13,035,157 | \$13,035,157 | \$13,035,157 | \$13,035,157 | \$7,549,174 | \$7,549,174 | 57.91 | 00 | Mobiliario y equipo | 0 | 0.00 | 27.00 | Financieras / Físicas / Registro: EJERCIDO: Para el siguiente nivel. |
| RFPI416010429283 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa. | 020164008 | Ciudad de México | Xochimilco | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Xochimilco | Educación | En Ejecución | 2016 | \$9,055,308 | \$9,340,714 | \$9,340,714 | \$9,340,714 | \$9,340,714 | \$9,340,714 | \$9,340,714 | \$9,340,714 | \$6,247,704 | \$6,247,704 | 69.11 | 00 | Mobiliario y equipo | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registro: EJERCIDO: Para el siguiente nivel. |
| RFPI4160200448551 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Balcones | 221214 | Ciudad de México | Xochimilco | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION XOCHIMILCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$3,444,149 | \$2,884,790 | \$2,884,790 | \$2,884,790 | \$2,884,790 | \$1,439,014 | \$1,439,014 | \$1,439,014 | \$1,439,014 | \$1,439,014 | 49.77 | 00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 45.80 | Financieras / Físicas / Registro: EJERCIDO: Para el siguiente nivel. |
| RFPI4160200448550 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Vialidad | 221218 | Ciudad de México | Xochimilco | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION XOCHIMILCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,194,222 | \$5,194,222 | \$5,194,222 | \$5,194,222 | \$5,194,222 | \$5,194,222 | \$5,194,222 | \$5,194,222 | \$4,024,443 | \$4,024,443 | 77.45 | 00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registro: Proyecto realizado con recursos de diferentes fuentes de financiamiento situación que se ve reflejada en la meta alcanzada. - EJERCIDO: Para el siguiente nivel. |
| RFPI4160200448553 | Alumbrado Público | 224223 | Ciudad de México | Xochimilco | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION XOCHIMILCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,309,432 | \$2,309,432 | \$2,309,432 | \$2,309,432 | \$2,309,432 | \$2,309,432 | \$2,309,432 | \$2,309,432 | \$1,025,480 | \$1,025,480 | 44.42 | 00 | Luminaria | 0 | 0.00 | 85.20 | Financieras / Físicas / Registro: Proyecto realizado con recursos de diferentes fuentes de financiamiento situación que se ve reflejada en la meta alcanzada. - EJERCIDO: Para el siguiente nivel. |
| RFPI416030737340 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Al Sistema de Drenaje | 020164013 | Ciudad de México | Xochimilco | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION XOCHIMILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$10,440,971 | \$10,440,971 | \$10,440,971 | \$10,440,971 | \$10,440,971 | \$10,440,971 | \$10,440,971 | \$10,440,971 | \$10,383,374 | \$10,383,374 | 95.49 | 00 | Kilometro | 0 | 0.00 | 34.90 | Financieras / Físicas / Registro: Proyecto realizado con recursos de diferentes fuentes de financiamiento situación que se ve reflejada en la meta alcanzada. - EJERCIDO: Para el siguiente nivel. |