

Ciudad de México

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Admitido	Información General del Proyecto		Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero						Año de Ejecución			Observaciones			
							Programa Fondo Comunal - Específico	Programa Fondo Comunal - General					Ciclo Recursos	Posequedo	Modificado	Reservado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Salvaguarda	Unidad de Medida	Población
DFPS15020530306	Mejoramiento a Aulas de la Primaria Tlaximiltepec	213216	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	DELEGACION XOCHIMILCO	Educación	Terminado	\$1,923,335	\$1,923,335	\$1,923,335	\$1,923,335	\$1,923,335	\$1,923,335	100.00	00	Equivalente	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
DFPS15020530424	Construcción de Red Secundaria de Drenaje en Avenida División del Norte de Santiago Tlalpan	213214	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	DELEGACION XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	\$4,787,524	\$4,787,524	\$4,787,524	\$4,787,524	\$4,787,524	\$4,787,524	100.00	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
DFPS15020530475	Construcción de Cárcano de Bombeo en Avenida División del Norte de Santiago Tlalpan	213214	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	DELEGACION XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	\$12,730,164	\$12,730,164	\$12,730,164	\$12,730,164	\$12,730,164	\$12,730,164	100.00	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
DFPS15020530507	Construcción de Cárcano en El Barrio de Tejupilco El Viejo	213214	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	DELEGACION XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	\$11,707,988	\$11,707,988	\$11,707,988	\$11,707,988	\$11,707,988	\$11,707,988	100.00	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
DFPS15020530541	Construcción de Red de Drenaje Secundaria en Tejupilco	213214	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	DELEGACION XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	\$4,550,980	\$4,550,980	\$4,550,980	\$4,550,980	\$4,550,980	\$4,550,980	100.00	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
DFPS15020530599	Rehabilitación del Cárcano Las Torres	213204	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	DELEGACION XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	\$1,222,589	\$1,222,589	\$1,222,589	\$1,222,589	\$1,222,589	\$1,222,589	100.00	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
DFPS15020530624	Rehabilitación del Cárcano San Pedro de la Colonia San José de las Torres	213204	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	DELEGACION XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	\$1,049,382	\$1,049,382	\$1,049,382	\$1,049,382	\$1,049,382	\$1,049,382	100.00	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.